


*Суравко Е. И.
- эту сумму вернуть на себе*



Приложение 12
к Соглашению № 8
от «16» апреля 2013 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Ленинградской области информации о ходе
реализации Программы

1. Информация по показателям Программы

Предусмотрено программой			Фактическое выполнение		
Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт.	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб.	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.	Количество переселенных граждан, чел.	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.
12	257	138 271 992,00	0	0	135 851 484,00

2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ДСК ИНВЕСТ»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44

б) застройщик: ООО «ДСК ИНВЕСТ»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г) количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 25 квартир;

д) информация о строительной готовности дома (укрупнено) по состоянию на 01.07.2015г.:

- устройство фундамента - 100%
- строительство 1 этажа – 100 %
- строительство 2 этажа - 100 %
- строительство 3 этажа - 100%
- работы по внутренним инженерным сетям – 99%
- работы по внешним инженерным сетям – 99%
- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 100%

ЗАСТРОЙЩИК ЗАО «РосОблСтрой»

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр.1, уч.№44а

б) застройщик: ЗАО «РосОблСтрой»


в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г.

г) количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 80 жилых помещений (77 квартир + 1 коммунальная квартира (3 комнаты)).

д) информация о строительной готовности дома (укрупнено) по состоянию на 01.07.2015г.:

- устройство фундамента - 100%
- строительство 1 этажа – 100%
- строительство 2 этажа - 100%
- строительство 3 этажа - 100 %
- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №2 – 100%
- работы по внутренним и внешним инженерным сетям корпус №1 – 100%
- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 99 %
- кровля, корпус №1 – 100%, корпус №2 – 100%

И.о.главы администрации



Ноздров М.В.

Исп. Шишковская И.С.
8(813-70)77-283